

Proyectos PAI 2011

Gasto Corriente

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Ppto. Planeado	Ppto. Programado
-----	----------	--------------------	-----------------	--------------	----------------	------------------

Inversión










No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Ppto. Planeado	Ppto. Programado
K001	Modernización de Recursos Humanos	Robalino Arias, Glenda Katusca	01/03/2011	31/12/2014	1,654,033.47	0.00
K002	Construcciones y Edificaciones	Acebo, Alexander	04/01/2007	31/12/2012	3,540,280.85	3,540,280.85
K005	Construcción de bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja	Acebo, Alexander	01/01/2012	30/10/2013	322,778.36	322,778.36
K006	SENAE - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTIÓN PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	Samaniego, Wilson	22/12/2010	22/04/2013	9,538,000.00	7,961,162.65
K007	REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANERA - MIDENA 2012 - 2013	Vega Sandoval, Edgar Edmundo	31/08/2011	31/12/2013	0.00	210,874.64
K008	Remodelación de bodegas en Chacras y adecuación del destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), distrito Huaquillas:	Acebo, Alexander	25/01/2011	30/11/2013	590,019.00	590,019.00
K009	Construcción de Bodega y acondicionamiento de destacamento SVA en el sector Saucillo, distrito Loja	Acebo, Alexander	09/01/2012	17/08/2013	87,213.62	87,213.62
K010	Acondicionamiento de infraestructura para el funcionamiento del IV Distrito Quito	Acebo, Alexander	03/01/2012	15/08/2013	469,969.30	469,969.30
K011	Proyecto Habilitación de Ventanillas de Servicios Bancarios en distritos Huaquillas y Tulcán	Acebo, Alexander	23/01/2012	06/12/2012	18,745.00	18,745.00












Detalle de Proyectos

Proyecto de Inversión: K001 Modernización de Recursos Humanos

Proyecto de Inversión	Modernización de Recursos Humanos
Descripción	<p>En términos preliminares, en este proyecto se llevaría a cabo el cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, norma legal que actualmente permite tener la oportunidad de desvincularse de las instituciones del Estado obteniendo un beneficio económico tanto por las renuncias voluntarias, como por las renuncias para acogerse al beneficio de la jubilación.</p> <p>Este proyecto tiene 2 componentes según el tipo de beneficio al que pueden acogerse los beneficiarios: 1) Jubilación con compensación económica y 2) Retiro voluntario con compensación económica</p> <p>LINEA BASE</p> <p>Actualmente el indicador de desarrollo de personal que forma parte del índice de clima laboral, es uno de los factores más críticos siendo uno de los más bajos dentro de todos los componentes que se utilizan para construir el índice de clima laboral. Este indicador hace referencia a si los funcionarios sienten que la institución cumple con sus metas de crecimiento personal. Muchos funcionarios, si bien sienten que la institución no llena sus expectativas personales han permanecido en ella porque no visualizaban una oportunidad que satisfaga sus expectativas económicas para cumplir con sus necesidades. De este modo, el proyecto de jubilación y retiro voluntario con compensación les da la oportunidad a esas personas de acogerse a este beneficio y salir de la institución para cumplir con sus metas personales. Por otro lado, el beneficio como institución es el de cubrir esas vacantes con personal motivado y cuyas expectativas personales estén alineadas con la institución mejorando así el clima interno y el desempeño.</p> <p>A diciembre de 2010 de acuerdo al diagnóstico de clima laboral tan solo el 36.16% estaban de acuerdo con la afirmación "Siento que la Aduana del Ecuador me brinda buenas oportunidades de crecimiento personal y profesional".</p> <p>Se espera que con la ejecución del proyecto al menos aumente al 40%, se espera también que este aumento en el índice de clima laboral repercuta en el desempeño de la institución.</p> <p>ESTRATEGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepcion de solicitudes de los servidores que desean acogerse al beneficio - Unidad de Movimientos y Traslados emite acciones de personal - Unidad de Bienestar Social verifica cumplimiento de requisitos de desvinculación - Unidad de Nomina procesa la información y solicita presupuesto a la Dirección Financiera <p>OBJETIVOS:</p> <p>Optimizar el talento humano brindándole a los servidores que deseen desvincularse o jubilarse de la institución la oportunidad de cumplir con sus expectativas lo que contribuirá a una mejora en el clima laboral y el ingreso de personal más motivado, todo lo cual se llevará a cabo en cumplimiento de la normativa vigente.</p> <p>Analisis de la Unidad de Bienestar Social</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Analisis de la Unidad de Nomina
Beneficios Cualitativos	<p>1) Mejora del índice de clima laboral de la institución lo que repercute en un mejor desempeño y cumplimiento de los objetivos institucionales</p> <p>2) Cumplimiento de las expectativas de los servidores que quieran acogerse al beneficio que les otorga la Ley Orgánica del Servicio público.</p>
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Ejecución
Porcentaje de Avance	25.80 %
Viabilidad Técnica	Muy Alta
Restricciones	Durante el 2011 se están solicitando recursos fiscales adicionales para cumplir con las solicitudes realizadas por los servidores. La asignación de estos recursos es una restricción para cumplir al 100% con el cronograma de ejecución del proyecto.
Fecha de Inicio	01/03/2011 (dd/mm/aaaa)
















Fecha de Fin	31/12/2014 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Robalino Arias, Glenda Katiusca
Patrocinador Ejecutivo	Ayora Vásquez, Christian
Ppto. Planeado	1,654,033.47
Ppto. Aprobado Inicial	0.00
Ppto. Programado	0.00
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	16/01/2012 (dd/mm/aaaa)

















No.	Hito	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido
1	CORREO ELECTRONICO Y OFICIOS CIRCULARES GGN-CRH-GRH-NOR-OF (i) No. 0024 Y 0025 DEL 21/03/11 ENVIADO A SERVIDORES A NIVEL NACIONAL EL 22/03/11 PARA QUIENES SE REQUIERA ACOGERSE AL BENEFICIO POR ECONOMICO POR RENUNCIA Y JUBILACIÓN	21/03/2011		22/03/2011		Sí
2	ENTREGA DE FORMATO DE RETIRO VOLUNTARIO Y DE RETIRO POR JUBILACIÓN ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL 21/03/11	21/03/2011		21/03/2011		Sí
3	REGISTRO DE ASISTENCIA DE SERVIDORES ASISTENTES A CHARLAS INFORMATIVAS ARTES 29 DE MARZO-11 EN QUITO Y MIERCOLES 30 DE MARZO-11 EN GUAYAQUIL	29/03/2011		30/03/2011		Sí
4	RECOPIACION DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES QUE SE ACOGEN AL PLAN DE COMPENSACIÓN ECONOMICA PRO RENUNCIA Y PRO JUBILACION HASTA ABRIL-11	01/04/2011		01/04/2011		Sí
5	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD AL DP-TO. FINANCIERO CON OFICIO CRH-GRR-NOR-OF- 0600 DEL 11 DE ABRIL-11 Y NOS RESPONDIERON CON OFICIO DFI-PRE-OF-(i) 63 DEL 15-04-11 LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EL MONTO TOTAL DE \$486.345,10	11/04/2011		15/04/2011		Sí
6	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO Nros. 3501, 3492 y 3500 MEDIANTE OFICIO CRH-GRR-NOR-OF (i) No. 0947 DEL 11 DE MAYO-11; REMITIDO A LA DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE RETIROS POR JUBILACION MES DE ABRIL -11	11/05/2011		11/05/2011		Sí
7	CONFIRMACIONES CUR DE PAGO Nros. 3501, 3492 y 3500; EMITIDO POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION POR LA TRANSFERENCIA REALIZADA DEL PERSONAL QUE CESO EN ABRIL-11 CON COMPENSACIONES POR JUBILACION	16/05/2011		16/05/2011		Sí
8	SOLICITUD DE APROBACIONES DE PAGO Nros. CUR DE PAGO Nros. 4116 Y 4117, CON OFICIO CRH-GRR-NOR-OF (i) No. 1059 DEL 26 DE MAYO-11; REMITIDO A LA DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE RETIROS POR JUBILACION MES DE MAYO-11	26/05/2011		26/05/2011		Sí
9	CONFIRMACIONES CUR DE PAGO Nros. 4116 Y 4117; EMITIDO POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA DEL PERSONAL QUE CESO EN MAYO-11 CON COMPENSACIONES POR JUBILACION	28/05/2011		03/06/2011		Sí
















No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
10	PROYECTO ENVIADO A SENPLADES POR EL SIP e IP MEDIANTE OFICIO Nro.DGN-DPI-OF- 1900 DE FECHA 07 JULIO DE 2011 Y RESPONDIDO POR SENPLADES MEDIANTE OFICIO SENPLADES-SIP-DAP-2011-397 DEL 20-07-2011	07/07/2011		20/07/2011		Sí
11	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO Nros. DESDE 5310, HASTA 5315 Y DESDE EL 5317 HASTA 5325, CON OFICIO CRH-GRR-NOR-OF (i) No. 1408 DEL 18-07-11; REMITIDO A FINANCIERO POR RENUNCIA CON COMPENSACION ECON A DE LOS MESES DE ABRIL, A JUNIO -11	18/07/2011		18/07/2011		Sí
12	CONFIRMACIONES DE CUR DE PAGO Nros. DESDE 5310, HASTA 5315 Y DESDE EL 5317 HASTA 5325; EMITIDO POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION DEL PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON COMPENSACION ECON DE LOS MESES DE ABRIL, A JUNIO -11	20/07/2011		20/07/2011		Sí
13	ENVIO DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DE RRHH, CON LAS OBSERVACIONES REALIZADA POR EL MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA. CON OFICIO No, DGN-DPI-OF-2056 DEL 29 DE JULIO-11 RESPONDE EL MCPE MEDIANTE OFICIO MPCE-DM-2011-0708-O DEL 18-08-11	29/07/2011		18/08/2011		Sí
14	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO Nros. 5826, 5915 Y 5828 CON OFICIO CRH-GRR-NOR-OF (i) No. 1517 DEL 29 DE JULIO-11; REMITIDO A LA DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE RENUNCIAS CON COMPENSACION ECONOMICA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO-11	29/07/2011		29/07/2011		Sí
15	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO No. 5804 CON OFICIO DNH-GRR-NOR-OF (i) No. 1616 DEL 1 DE AGOSTO-11; REMITIDO A LA DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE COMPENSACION ECONOMICA POR JUBILACION DEL MES DE JULIO-11	01/08/2011		01/08/2011		Sí
16	CONFIRMACIONES DE CUR DE PAGO Nros. 5826, 5915 Y 5828 ; EMITIDO POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION DEL PERSONAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA CON COMPENSACION ECON DE LOS MESES DE ABRIL, Y MAYO-11	05/08/2011		05/08/2011		Sí
17	CONFIRMACION DE CUR DE PAGO No. 5804; EMITIDO POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION DEL PERSONAL POR RENUNCIA POR JUBILACION CON COMPENSACION ECON DEL MES DE JULIO-11	09/08/2011		09/08/2011		Sí
18	OFICIO CUR DE PAGO REMITIDO A DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE RETIROS POR JUBILACION MES DE SEPTIEMBRE	26/09/2011		26/09/2011		Sí
19	OFICIO CUR DE PAGO REMITIDO A DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE RETIROS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE	26/09/2011		26/09/2011		Sí
20	CONFIRMACIONES DE CUR EMITIDO POR PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALI-	29/09/2011		29/09/2011		Sí







No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	ZADA-SEPTIEMBRE					
21	RECEPCION DE INFORMACION DE PARTE DEL DEPTO FINANCIERO RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA APLICAR PAGOS EN OCTUBRE 2011	13/10/2011		13/10/2011		Sí
22	SE EMITEN SOLICITUDES DE DE CONFIRMACION SOBRE SI MANTINENEN RELACION DE DEPENDENCIA CON EL ESTADO A FIN DE CANCELAR LAS COMPENS. A LOS RETIRADOS NO PLANIFICADOS	24/10/2011		24/10/2011		Sí
23	EJECUCION DE CUR DE PAGO PARA EMITIR A LA DIR. FINANCIERA POR CONCEPTO DE RETIROS POR VOLUNTARIO MES DE OCTUBRE	27/10/2011		27/10/2011		Sí
24	OFICIO DNH-2157 POR CUR DE PAGO REMITIDO A DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPENSACION DE RETIRO VOL. MES DE OCTUBRE	28/10/2011		28/10/2011		Sí
25	OFICIO DNH-2214 POR CUR DE PAGO REMITIDO A DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE REGULARIZACION DESCTO EN COMPENSACION DE RETIRO VOL. MES DE OCTUBRE APLICADO A LA EX SERV. SUSANA RUALES	01/11/2011		01/11/2011		Sí
26	OFICIO DNH-02247 POR CUR DE PAGO REMITIDO A DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2011-158 DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2011 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES	10/11/2011		10/11/2011		Sí
27	OFICIO DNH-2398 SOLICITANDO APROBACION DE CURS DE PAGO REMITIDOS A DIRECCION FINANCIERA POR CONCEPTO DE RETIROS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE 2011	06/12/2011		06/12/2011		Sí
28	SOLICUTUD DE CONFIRMACIONES DE CURS EMITIDOS POR PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA-DICIEMBRE	22/12/2011		22/12/2011		Sí
29	COMUNICACION A LOS MINISTERIOS CORRESPONDIENTES SOBRE LAS DESVINCULACIONES DADAS POR EL PROYECTO	15/01/2012	15/01/2012			No
30	ENTREGA DE FORMATO DE RETIRO VOLUNTARIO Y DE RETIRO POR JUBILACION ENVIO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO	15/01/2012	15/01/2012			No
31	CORREO ELECTRONICO Y OFICIOS CIRCULARES ENVIADO A SERVIDORES A NIVEL NACIONAL PARA QUIENES SE REQUIERA ACOGERSE AL BENEFICIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y POR JUBILACION	15/01/2012	15/01/2012			No
32	REGISTRO DE ASISTENCIA DE SERVIDORES ASISTENTES A CHARLAS INFORMATIVAS	18/01/2012	18/01/2012			No
33	RECOPIACION DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES QUE SE ACOGEN AL PLAN DE COMPENSACIÓN ECONOMICA PRO RENUNCIA Y POR JUBILACION EN EL	20/01/2012	20/01/2012			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	2012					
34	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD AL DP-TO. FINANCIERO PARA EJECUTAR EL PLAN	21/01/2012	21/01/2012			No
35	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE ENERO 2012	22/01/2012	22/01/2012			No
36	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	28/01/2012	28/01/2012			No
37	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE FEBRERO 2012	20/02/2012	20/02/2012			No
38	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/02/2012	27/02/2012			No
39	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE MARZO 2012	20/03/2012	20/03/2012			No
40	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/03/2012	27/03/2012			No
41	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE ABRIL 2012	20/04/2012	20/04/2012			No
42	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/04/2012	27/04/2012			No
43	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE MAYO 2012	20/05/2012	20/05/2012			No
44	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/05/2012	27/04/2012			No
45	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE JUNIO 2012	20/06/2012	20/06/2012			No
46	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/06/2012	27/06/2012			No
47	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE JULIO 2012	20/07/2012	20/07/2012			No
48	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/07/2012	27/07/2012			No
49	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR	20/08/2012	20/08/2012			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	JUBILACION MES DE AGOSTO 2012					
50	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/08/2012	27/08/2012			No
51	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE SEPTIEMBRE 2012	20/09/2012	20/09/2012			No
52	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/09/2012	27/09/2012			No
53	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE OCTUBRE 2012	20/10/2012	20/10/2012			No
54	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/10/2012	27/10/2012			No
55	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE NOVIEMBRE 2012	20/11/2012	20/11/2012			No
56	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/11/2012	27/11/2012			No
57	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE DICIEMBRE 2012	01/12/2012	01/12/2012			No
58	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	05/12/2012	05/12/2012			No
59	ENTREGA DE FORMATO DE RETIRO VO-LUNTARIO Y DE RETIRO POR JUBILA-CIÓN ENVIO MEDIANTE CORREO ELEC-TRONICO	10/01/2013	10/01/2013			No
60	CORREO ELECTRONICO Y OFICIOS CIR-CULARES ENVIADO A SERVIDORES A NIVEL NACIONAL PARA QUIENES SE RE-QUIERA ACOGERSE AL BENEFICIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y POR JUBILA-CION	10/01/2013	10/01/2013			No
61	REGISTRO DE ASISTENCIA DE SERVI-DORES ASISTENTES A CHARLAS INFOR-MATIVAS	12/01/2013	12/01/2013			No
62	RECOPIACION DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES QUE SE ACOGEN AL PLAN DE COMPENSACIÓN ECONOMICA PRO RENUNCIA Y POR JUBILACION EN EL 2013	15/01/2013	15/01/2013			No
63	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD AL DP-TO. FINANCIERO PARA EJECUTAR EL PLAN	22/01/2013	22/01/2013			No
64	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE ENERO 2013	27/01/2013	27/01/2013			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
65	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	29/01/2013	29/01/2013			No
66	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE FEBRERO 2013	20/02/2013	20/02/2013			No
67	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/02/2013	27/02/2013			No
68	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE MARZO 2013	20/03/2013	20/03/2013			No
69	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/03/2013	27/03/2013			No
70	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE ABRIL 2013	20/04/2013	20/04/2013			No
71	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/04/2013	27/04/2013			No
72	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE MAYO 2013	20/05/2013	20/05/2013			No
73	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/05/2013	27/05/2013			No
74	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE JUNIO 2013	20/06/2013	20/06/2013			No
75	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/06/2013	27/06/2013			No
76	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE JULIO 2013	20/07/2013	20/07/2013			No
77	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/07/2013	27/07/2013			No
78	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE AGOSTO 2013	20/08/2013	20/08/2013			No
79	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/08/2013	27/08/2013			No
80	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR	20/09/2013	20/09/2013			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	JUBILACION MES DE SEPT-2013					
81	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/09/2013	27/09/2013			No
82	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE OCT-2013	20/10/2013	20/10/2013			No
83	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/10/2013	27/10/2013			No
84	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE NOV-2013	20/11/2013	20/11/2013			No
85	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/11/2013	27/11/2013			No
86	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE DIC-2013	20/12/2013	20/12/2013			No
87	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/12/2013	27/12/2013			No
88	CORREO ELECTRONICO Y OFICIOS CIR-CULARES ENVIADO A SERVIDORES A NIVEL NACIONAL PARA QUIENES SE RE-QUIERA ACOGERSE AL BENEFICIO POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y POR JUBILA-CION	08/01/2014	08/01/2014			No
89	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	08/01/2014	08/01/2014			No
90	REGISTRO DE ASISTENCIA DE SERVI-DORES ASISTENTES A CHARLAS INFOR-MATIVAS	10/01/2014	10/01/2014			No
91	ENTREGA DE FORMATO DE RETIRO VO-LUNTARIO Y DE RETIRO POR JUBILA-CIÓN ENVIO MEDIANTE CORREO ELEC-TRONICO	10/01/2014	10/01/2014			No
92	RECOPIACION DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES QUE SE ACOGEN AL PLAN DE COMPENSACIÓN ECONOMICA PRO RENUNCIA Y POR JUBILACION EN EL 2013	15/01/2014	15/01/2014			No
93	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD AL DP-TO. FINANCIERO PARA EJECUTAR EL PLAN	19/01/2014	19/01/2014			No
94	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE ENERO 2014	25/01/2014	25/01/2014			No
95	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	29/01/2014	29/01/2014			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
96	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE FEBRERO 2014	20/02/2014	20/02/2014			No
97	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/02/2014	27/02/2014			No
98	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE MARZO 2014	20/03/2014	20/03/2014			No
99	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/03/2014	27/03/2014			No
100	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE ABRIL 2014	20/04/2014	20/04/2014			No
101	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/04/2014	27/04/2014			No
102	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE MAYO 2014	20/05/2014	20/05/2014			No
103	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/05/2014	27/05/2014			No
104	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE JUNIO 2014	20/06/2014	20/06/2014			No
105	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/06/2014	27/06/2014			No
106	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE JULIO 2014	20/07/2014	20/07/2014			No
107	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/07/2014	27/07/2014			No
108	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE AGOSTO 2014	20/08/2014	20/08/2014			No
109	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE SEPTIEMBRE 2014	20/09/2014	20/09/2014			No
110	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/09/2014	27/09/2014			No
111	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR	20/10/2014	20/10/2014			No


No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	JUBILACION MES DE OCTUBRE 2014					
112	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/10/2014	27/10/2014			No
113	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE NOVIEMBRE 2014	20/11/2014	20/11/2014			No
114	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	27/11/2014	27/11/2014			No
115	SOLICITUD DE APROBACIONES DE CUR DE PAGO CUR DE PAGO POR CONCEP-TO DE RETIROS VOLUNTARIOS Y POR JUBILACION MES DE DICIEMBRE 2014	01/12/2014	01/12/2014			No
116	SOLICITUD DE CONFIRMACIONES CUR DE PAGO EMITIDOS POR EL PAGADOR DE LA INSTITUCION QUE CONFIRMA LA TRANSFERENCIA REALIZADA	05/12/2014	05/12/2014			No
117	COMUNICACION A LOS ORGANISMOS COMPETENTES SOBRE LA CULMINA-CION DEL PROYECTO	25/12/2014	25/12/2014			No



















Proyecto de Inversión: K002 Construcciones y Edificaciones






Proyecto de Inversión	Construcciones y Edificaciones
Descripción	<p>Construcción y fiscalización de obras de infraestructura a fin de brindar un mejor servicio a los usuarios de comercio exterior.</p> <p>Este es un proyecto plurianual, que se inicia en el año 2007, proyectos que no requirieron en el periodo 2007-2010 la prioridad por parte del SENPLADES, la mismos que fueron ingresados a partir de octubre del 2010 a esta cartera de estado para que se determine su prioridad.</p> <p>Dentro de las actividades del proyecto, existe una edificación que se esta ejecutando desde el año 2007, ejecución que se llevara acabo hasta finales del año 2011, durante este periodo se han iniciado y terminado diferentes actividades de inversion, cabe mencionar que en el transcurso del año 2011 se van a iniciar actividades cuya ejecución abarca el periodo 2012.</p> <p>LINEA BASE</p> <p>El primer indicador se obtuvo a través de una encuesta de clima laboral realizado por el Departamento de Recursos Humanos de la C.A.E., que entre muchas preguntas se formulaba la siguiente: "La Aduana del Ecuador tiene un ambiente y adecuaciones físicas que hacen que el usuario externo e interno se sienta confortable"; sólo el 24% de los funcionarios respondieron favorablemente a esta pregunta.</p> <p>El segundo indicador se obtuvo a través de la última encuesta realizado por el Departamento de Atención al Usuario en donde la pregunta formulada fue: "Cómo califica usted el servicio brindado por el funcionario aduanero", el 46% de los encuestados respondieron que el servicio es excelente.</p> <p>OBJETIVO</p> <p>Construir una infraestructura enfocada a dar una mejor atención al cliente, con ventanillas y salas de esperas en donde reciban atención directa de los funcionarios aduaneros, así como destinar sitios para que la SENAE almacene en condiciones óptimas la documentación y mercadería que se produce en el ejercicio de las actividades.</p> <p>ESTRATEGIA DE EJECUCION</p> <p>El proyecto incluye las siguientes obras las cuales se encuentran en etapa de ejecución:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuevo Edificio de la Dirección Distrital de Manta 2. Bodegas 3. Remodelación de la Dirección General 4. Remodelación del Distrito de Puerto Bolívar 5. Andén de Máquina de Rayos X para Escaneo de contenedores en el Distrito de Guayaquil 6. Remodelación Distrito Quito 7. Remodelación Distrito Esmeraldas 8. Remodelación Distrito de Guayaquil
Beneficios Cualitativos	<ul style="list-style-type: none"> -Mejorar atención al usuario, habilitando lugares únicos de atención con instalaciones cómodas y agradables en caso de espera. -Mayor accesibilidad de los usuarios a todas las áreas de operaciones aduaneras correspondientes. - Facilitar accesibilidad de los usuarios y personal con discapacidad en las instalaciones de los Distritos Aduaneros. - Proveer de espacios amplios de atención al usuario para ser atendidos de manera transparente y personalizada. -Brindar al usuario un mejor servicio en mejores instalaciones y mejorar el desarrollo de actividades administrativas del personal en un ambiente que preste las facilidades funcionales óptimas para esto. -Renovar el ambiente trabajo a través de instalaciones de infraestructura que permitan mejor interacción de los departamentos que se relacionan, y una eficiente comunicación entre los líderes departamentales y sus subalternos.
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Ejecución
Porcentaje de Avance	75.77 %
Viabilidad Técnica	Media
Restricciones	<ul style="list-style-type: none"> -Los procesos de contratación que se manejan mediante el portal de compras públicas, pueden generar restricciones o retrasos en la generación de contratos de consultoría para diseño, fiscalización, obras y/o relacionados, cuando se declaran desiertos o se cancelan. -Para la ejecución de los proyectos de inversión que están relacionados con obras de infraestructura, es necesario el trámite de permisos locales y/o na-










	cionales, emitidos por instituciones publicas; estas actividades pueden generar impacto en el tiempo y/o la calidad del proyecto. -
Fecha de Inicio	04/01/2007 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	31/12/2012 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Acebo, Alexander
Patrocinador Ejecutivo	Villavicencio Franco, Luis
Ppto. Planeado	3,540,280.85
Ppto. Aprobado Inicial	3,540,280.85
Ppto. Programado	3,540,280.85
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	19/01/2012 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido
1	Disposición de la Máxima Autoridad para iniciar el proyecto Construcciones y Edificaciones	01/06/2007		01/06/2007		Sí
2	Publicación de Pliegos Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	26/09/2008		26/09/2008		Sí
3	Adjudicación Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	08/10/2008		08/10/2008		Sí
4	Firma del Contrato Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	31/10/2008		31/10/2008		Sí
5	Inicio de la Obra Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	31/10/2008		31/10/2008		Sí
6	Adjudicación Obras para el aumento y Remodelación de las oficinas Administrativas y Operativas del Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera en Chacras	25/03/2009		25/03/2009		Sí
7	Publicación de Pliegos Obras para el aumento y Remodelación de las oficinas Administrativas y Operativas del Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera en Chacras	30/03/2009		30/03/2009		Sí
8	Adjudicación Remodelación Distrito Quito-Aeropuerto Mariscal Sucre	12/05/2009		12/05/2009		Sí
9	Firma del Contrato Remodelación Distrito Quito-Aeropuerto Mariscal Sucre	25/05/2009		25/05/2009		Sí
10	Acta de Recepción Provisional Remodelación Distrito Quito-Aeropuerto Mariscal Sucre	17/07/2009		17/07/2009		Sí
11	Inicio de Obra (Anticipo) Remodelación Distrito Quito-Aeropuerto Mariscal Sucre	29/07/2009		29/07/2009		Sí
12	Publicación de Pliegos Remodelación zona de carga aérea Aeropuerto de Guayaquil	19/08/2009		19/08/2009		Sí
13	Informe Inspección Provisional Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Ade-	04/09/2009		04/09/2009		Sí

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	cuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria					
14	Inicio de Obra Anticipo Obras para el aumento y Remodelación de las oficinas Administrativas y Operativas del Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera en Chacras	15/10/2009		15/10/2009		Sí
15	Firma del Contrato Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	29/10/2009		29/10/2009		Sí
16	Acta de Entrega Recepción Provisional Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	25/11/2009		25/11/2009		Sí
17	Acta de Entrega Recepción Definitiva Remodelación distrito Quito - Aeropuerto Mariscal Sucre	03/12/2009		03/12/2009		Sí
18	Acta de Recepción Provisional Ejecución de las Obras para el Aumento y Remodelación de las oficinas Administrativas y Operativas del Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera en Chacras	15/12/2009		15/12/2009		Sí
19	Publicación de Pliegos Obra de Adecuación y Remodelación del Antiguo Edificio Administrativo para Dormitorios del SVA Distrito Huaquillas	31/03/2010		31/03/2010		Sí
20	Términos de Referencias y Especificaciones Construcción de Andén Cubierto para operaciones de Máquina de Rayos X de la SENAE	05/05/2010		05/05/2010		Sí
21	Firma del Contrato Ejecución de las Obras para el aumento y Remodelación de las oficinas Administrativas y Operativas del Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera en Chacras	07/05/2010		07/05/2010		Sí
22	Acta de Entrega Recepción Definitiva Remodelación zona de carga aérea Aeropuerto de Guayaquil	10/05/2010		10/05/2010		Sí
23	Firma del Contrato Obra de Adecuación y Remodelación del Antiguo Edificio Administrativo para Dormitorios del S.V.A. Distrito Huaquillas	17/05/2010		17/05/2010		Sí
24	Publicacion de Pliegos Construcción de Andén Cubierto para operaciones de Máquina de Rayos X de la SENAE	18/05/2010		18/05/2010		Sí
25	Inicio de Obra Adecuación y Remodelación del Antiguo Edificio Administrativo para Dormitorios del S.V.A. Distrito Huaquillas	31/05/2010		31/05/2010		Sí
26	Informe Inspección Definitiva Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	25/06/2010		25/06/2010		Sí
27	Adjudicación de Construcción de Andén Cubierto para operaciones de Máquina de Rayos X de la SENAE	01/07/2010		01/07/2010		Sí
28	Informe Inspección Definitiva Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecua-	29/07/2010		29/07/2010		Sí

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	miento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria					
29	Firma Construcción de Andén Cubierto para operaciones de Máquina de Rayos X de la SENAE	10/08/2010		10/08/2010		Sí
30	Acta de Recepción Definitiva Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergara el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	12/08/2010		12/08/2010		Sí
31	Acta Recepción Definitiva Obras para el aumento y Remodelación de las oficinas Administrativas y Operativas del Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera en Charcas	25/08/2010		25/08/2010		Sí
32	Inicio de Obra Construcción de Andén Cubierto para operaciones de Máquina de Rayos X de la SENAE	27/08/2010		27/08/2010		Sí
33	Informe de Inspección Provisional Adecuación y Remodelación del Antiguo Edificio Administrativo para Dormitorios del S.V.A. Distrito Huaquillas	02/09/2010		02/09/2010		Sí
34	Acta de Entrega Recepción Provisional Remodelación destacamento Huaquillas	15/09/2010		15/09/2010		Sí
35	Adjudicación del Contrato de Construcción de Bodegas para Almacenamiento de Mercaderías Retenidas y/o Abandonadas del SENAE	21/09/2010		21/09/2010		Sí
36	Publicación de Pliegos Ejecución de Obras de remodelación en el Edificio de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana	06/10/2010		06/10/2010		Sí
37	Firma de Contrato de Ejecución de Obras de Remodelación en el Edificio de la Gerencia General del Servicio Nacional de Aduana.	10/10/2010		10/10/2010		Sí
38	Firma de Contrato de Construcción de Bodegas para Almacenamiento de Mercaderías Retenidas y/o Abandonadas del SENAE	11/10/2010		11/10/2010		Sí
39	Publicación de Pliegos Construcción de Nuevo Edificio de la Gerencia Distrital en Manta	30/10/2010		30/10/2010		Sí
40	Inicio de Obra Bodegas para Almacenamiento de Mercaderías Retenidas y/o Abandonadas del SENAE	12/11/2010		12/11/2010		Sí
41	Adjudicación Construcción de Nuevo Edificio de la Gerencia Distrital en Manta	18/11/2010		18/11/2010		Sí
42	Términos de Referencia y Especificaciones Obra Remodelación de Bodegas Calderón - Quito	01/12/2010		01/12/2010		Sí
43	Firma del Contrato Construcción de Nuevo Edificio de la Gerencia Distrital en Manta	03/12/2010		03/12/2010		Sí
44	Firma del Contrato de la Obra Readecuación de Habitaciones del UVA en el Distrito Puerto Bolívar - Quito	16/12/2010		16/12/2010		Sí
45	Inicio de Obra (Anticipo) Readecuación de las Instalaciones de Barbasquillo que albergará el Distrito de Manta y el Adecuamiento de Oficina en bodega del Puerto para el funcionamiento de Zona Primaria	05/01/2011		05/01/2011		Sí
46	Inicio de la Obra Construcción de Nuevo	05/01/2011		05/01/2011		Sí

No.	Hito	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido
	Edificio de la Gerencia Distrital en Manta					
47	Adjudicación de Obra Remodelación de Bodegas Calderón - Quito	11/01/2011		11/01/2011		Sí
48	Inicio de Obra de remodelación en el Edificio de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana	17/01/2011		17/01/2011		Sí
49	Inicio de Readecuación del Bloque de Habitaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera y Mantenimiento de Edificaciones de Puerto Bolívar	16/02/2011		16/02/2011		Sí
50	Firma de Contrato Obra Remodelación de Bodegas Calderón - Quito	28/02/2011		28/02/2011		Sí
51	Inicio de Obra Remodelación de Bodegas Calderón - Quito	23/03/2011		23/03/2011		Sí
52	Inicio de Contrato para la elaboración de ingenierías y Diseños Integrales complementarios al Anteproyecto Arquitectónico para la remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil que el SENAE ocupa en el Puerto Simón Bolívar	12/05/2011		12/05/2011		Sí
53	Se remite al administrador el Contrato la planilla única del Contrato Complementario para su revisión y tramitación de pago de Construcción de Andén Cubierto para operación de Equipos de Rayos X.	14/06/2011		14/06/2011		Sí
54	Acta Recepción Provisional Construcción de Andén Cubierto para operaciones de Máquina de Rayos X de la SENAE	16/06/2011		04/05/2011		Sí
55	Firma Contrato Complementario #1 de Contrato de Remodelación en el Edificio de la Gerencia General del Servicio Nacional de Aduana.	04/08/2011		04/08/2011		Sí
56	Inicio de trabajo correspondiente al Contrato Complementario #1 Remodelación en el Edificio de la Gerencia General del Servicio Nacional de Aduana.	28/09/2011		28/09/2011		Sí
57	Acta de Recepción Provisional Readecuación del Bloque de Habitaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera y Mantenimiento de Edificaciones de Puerto Bolívar	03/11/2011		24/10/2011		Sí
58	Informe de Inspección Provisional Construcción de Nuevo Edificio de la Gerencia Distrital en Manta	25/11/2011		17/12/2011		Sí
59	Inicio de trabajo correspondiente al Contrato Complementario #2 Remodelación en el Edificio de la Gerencia General del Servicio Nacional de Aduana.	28/11/2011		28/11/2011		Sí
60	Acta de Recepción Provisional de Obra Remodelación de Bodegas Calderón - Quito	30/11/2011		23/12/2011		Sí
61	Acta de Recepción Provisional de Obra de remodelación en el Edificio de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana	13/12/2011	20/01/2012			No
62	Acta Recepción Provisional Construcción de Nuevo Edificio de la Gerencia Distrital en Manta	19/12/2011	30/01/2012			No
63	Inicio de Obra Remodelación de las habitaciones del UVA y Mantenimiento de los edificios del Distrito Esmeraldas	19/01/2012		22/12/2011		Sí
64	Acta Recepción Definitiva Construcción de Andén Cubierto para operaciones de Máqui-	04/02/2012	04/02/2012			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	na de Rayos X de la SENA E					
65	Acta de recepción Provisional de Bodegas para Almacenamiento de Mercaderías Retenidas y/o Abandonadas del SENA E	10/02/2012	10/02/2012			No
66	Acta de Recepción Definitiva Readecuación del Bloque de Habitaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera y Mantenimiento de Edificaciones de Puerto Bolívar	16/04/2012	16/04/2012			No
67	Acta Recepción Definitiva Construcción de Nuevo Edificio de la Gerencia Distrital en Manta	04/05/2012	04/05/2012			No
68	Acta de Recepción Definitiva de Obra Remodelación de Bodegas Calderón - Quito	07/05/2012	07/05/2012			No
69	Acta de Recepción Definitiva de Obra de remodelación en el Edificio de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana	17/05/2012	17/05/2012			No
70	Acta de Recepción Provisional del Contrato para la elaboración de ingenierías y Diseños Integrales complementarios al Anteproyecto Arquitectónico para la remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil	12/07/2012	12/07/2012			No
71	Acta de recepción Definitiva Bodegas para Almacenamiento de Mercaderías Retenidas y/o Abandonadas del SENA E	12/09/2012	12/09/2012			No
72	Acta de recepción definitiva de Obra Remodelación de las habitaciones del UVA y Mantenimiento de los edificios del Distrito Esmeraldas	12/10/2012	12/10/2012			No
73	Acta de Recepción Definitiva Contrato para la elaboración de ingenierías y Diseños Integrales complementarios al Anteproyecto Arquitectónico para la remodelación del Edificio de la Dirección Distrital de Guayaquil	12/12/2012	12/12/2012			No

Proyecto de Inversión: K005 Construcción de bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja

Proyecto de Inversión	Construcción de bodegas en Catamayo, adecuación de destacamento SVA e instalaciones para oficinas administrativas del distrito Loja
Descripción	<p>El proyecto será ejecutado en el Cantón Catamayo, en el predio de propiedad del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ubicado en el Sector denominado la "Y" junto al puente del Río Trapichillo, calle Isidro Ayora del cantón Catamayo, Provincia de Loja, los servicios básicos encontrados en la zona como agua distribuida por tanqueros, energía eléctrica, y líneas telefónicas, además al momento se están ejecutando obras viales como son : el derrocamiento, construcción y ampliación del puente en la quebrada Trapichillo, la construcción del embaulado de la quebrada seca de la calle Isidro Ayora, obra de importancia que facilitara una libre movilización vehicular y peatonal lo que favorecerá que Catamayo pueda contar con una vía de primer orden de cuatro carriles y con espacio para la ciclo vía.</p> <p>El proyecto contempla la construcción de un complejo de mediana envergadura que incluya bodegas para el almacenaje de la mercadería, y donde también se puedan realizar actividades de control, administración y custodia de los bienes incautados, ya que es un sector que no cuenta con esta tipo de edificación, que abarque el área de influencia del distrito; que cuente además con oficinas y habitaciones del personal del SVA y que represente la logística y administración funcional que requiere el distrito, todo en un mismo complejo, para que la logística de esta actividad distrital se vea mejorada.</p>
Beneficios Cualitativos	El presente proyecto apunta a mejorar e implementar espacios físicos de almacenaje en las dependencias del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para hacer más eficientes las operaciones de control y almacenamiento mediante la optimización de estos espacios físicos, incrementando la funcionalidad; de esta manera habría una mejor conservación de las mercancías sujetas a ser adjudicadas o subastadas y una disminución en los tiempos en los procesos de adjudicación o subasta pública. Esto redundaría en beneficios para los demandantes potenciales de las adjudicaciones gratuitas y en recursos para el Estado producto de las subastas públicas.
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Anteproyecto
Porcentaje de Avance	0.00 %
Viabilidad Técnica	Media
Restricciones	
Fecha de Inicio	01/01/2012 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	30/10/2013 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Acebo, Alexander
Patrocinador Ejecutivo	Villavicencio Franco, Luis
Ppto. Planeado	322,778.36
Ppto. Aprobado Inicial	322,778.36
Ppto. Programado	322,778.36
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	19/01/2012 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido
1	Elaboración de Términos de Referencia para la Consultoría del Proyecto.	10/02/2012	10/02/2012			No
2	Elaboración de Pliegos y Autorizaciones para la Consultoría del Proyecto.	21/02/2012	21/02/2012			No
3	Publicación de Pliegos y Adjudicación para la Consultoría del Proyecto.	13/03/2012	13/03/2012			No
4	Firma del Contrato (Entrega de Anticipo) pa-	28/03/2012	28/03/2012			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	ra la Consultoría del Proyecto.					
5	Inicio del Desarrollo de la Consultoría del Proyecto.	28/05/2012	28/05/2012			No
6	Revisión Final y Recepción Definitiva dela Consultoría del Proyecto.	13/06/2012	13/06/2012			No
7	Elaboración de Términos de Referencia pa- ra la Construcción de la Obra.	29/06/2012	29/06/2012			No
8	Elaboración de Pliegos y Autorizaciones pa- ra la Construcción de la Obra.	15/07/2012	15/07/2012			No
9	Publicación de Pliegos y Adjudicación para la Construcción de la Obra.	15/08/2012	15/08/2012			No
10	Firma del Contrato (Entrega de Anticipo) pa- ra la Construcción de la Obra.	05/09/2012	05/09/2012			No
11	Inicio del Desarrollo de Construcción de la Obra.	06/09/2012	06/09/2012			No
12	Recepción Provisional de la Obra	19/04/2013	19/04/2013			No
13	Recepción Definitiva de la Obra	30/10/2013	30/10/2013			No

Proyecto de Inversión: K006 SENAE - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTIÓN PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

Proyecto de Inversión	SENAE - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTIÓN PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
Descripción	<p>El objetivo general es facilitar las operaciones de comercio exterior y reducir los tiempos asociados al cumplimiento de las formalidades aduaneras, aplicando óptimas herramientas y metodologías para el control eficiente de las mercancías, personas y medios de transporte que ingresan o salen del país, a través de la implementación de un sistema informático amigable, seguro, dinámico e integrado con las instituciones involucradas en los procesos de comercio exterior.</p> <p>LINEA DE BASE: La línea base de la variable tiempo de los trámites aduaneros, que es fiel reflejo de la eficiencia de la gestión del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, es de 7.5 días en promedio para todo el proceso de desaduanización y específicamente 1.5 días desde la recepción física de la Declaración Aduanera hasta Liquidación de la misma ; sin embargo, se debe resaltar además que aproximadamente un 50% de los trámites tienen observaciones a las formalidades que deben cumplir los OCE's, debido a factores como integridad y legalidad de los documentos físicos presentados, así como la correcta clasificación arancelaria de las mercancías. (ver documento completo: Diagnóstico del Proyecto Nuevo Sistema Aduanero de Gestión para las Operaciones de Comercio Exterior)</p> <p>ESTRATEGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejecutar un Convenio interinstitucional con la Aduana de Corea. - Participar interdepartamentalmente en la Aduana del Ecuador. - Participar interinstitucionalmente entre la Aduana del Ecuador y los organismos involucrados. - Realizar capacitaciones planificadas para el manejo del nuevo sistema. - Recibir Asistencia técnica de los funcionarios de la Aduana de Corea. - Interconexión con entidades de control relacionadas con los procesos de Comercio exterior.
Beneficios Cualitativos	<ul style="list-style-type: none"> * Transparencia y eficiencia de las operaciones aduaneras. * Minimizar el uso de papel. * Simultáneamente asegurar el control aduanero y facilitar el comercio. * Establecer el sistema de operaciones aduaneras basado en el modelo del sistema de despacho electrónico coreano (UNI-PASS). * Establecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Ejecución
Porcentaje de Avance	47.00 %
Viabilidad Técnica	Muy Alta
Restricciones	<ul style="list-style-type: none"> * Retraso en la Implementación de Ventanilla Única Fecha Cumplimiento : 31-Diciembre-2011 * Reducción y retraso en la asignación de los fondos para pago de la Infraestructura Tecnológica. Asignado : 5.836.141,24 Por Cancelar : 6.000.000
Fecha de Inicio	22/12/2010 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	22/04/2013 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Samaniego, Wilson
Patrocinador Ejecutivo	Pinto Salazar, Mario
Ppto. Planeado	9,538,000.00
Ppto. Aprobado Inicial	7,961,162.65
Ppto. Programado	7,961,162.65
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	22/12/2011 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
1	Informe preeliminar sobre análisis del ambiente de SENAE interno y externo	21/01/2011		21/01/2011		Sí
2	Informe preeliminar sobre situación actual SENAE	25/02/2011		25/02/2011		Sí
3	Informe preeliminar sobre modelo futuro de SENAE	08/03/2011		08/03/2011		Sí
4	Informe sobre los nuevos procesos de SENAE	22/04/2011		21/04/2011		Sí
5	Plan de ejecución estratégica	22/04/2011		21/04/2011		Sí
6	Informe de la etapa de análisis del Portal	29/04/2011		29/04/2011		Sí
7	Informe y plan de ejecución estratégica revisados	12/05/2011		12/05/2011		Sí
8	Informe de análisis de Despacho de Importación	31/05/2011		31/05/2011		Sí
9	Informe de la etapa de análisis de Carga de Importación	31/05/2011		31/05/2011		Sí
10	Informe preliminar de diseño de la Implementación de la Infraestructura Informática	01/06/2011		01/06/2011		Sí
11	Informe de análisis de Carga de Exportación	17/06/2011		17/06/2011		Sí
12	Informe de análisis de Despacho de Exportación	17/06/2011		17/06/2011		Sí
13	Informe de análisis de gestión de riesgos	11/07/2011		11/07/2011		Sí
14	Informe y documentación correspondiente al diseño del Portal	29/07/2011		29/07/2011		Sí
15	Informe y documentación correspondiente al diseño de Ventanilla Único	29/07/2011		29/07/2011		Sí
16	Informe preeliminar de la instalación y configuración del software de la Infraestructura tecnológica	26/08/2011		26/08/2011		Sí
17	Informe de análisis de Devolución Condicionada de Tributos	02/09/2011		02/09/2011		Sí
18	Informe de diseño de Despacho de Importación	06/09/2011		06/09/2011		Sí
19	Informe de la etapa de diseño de Despacho de Exportación	06/09/2011		06/09/2011		Sí
20	Informe de diseño de Carga de Importación	06/09/2011		06/09/2011		Sí
21	Informe de diseño de Carga de Exportación	06/09/2011		06/09/2011		Sí
22	Informe de diseño de gestión de riesgos	30/09/2011		30/09/2011		Sí
23	Informe de la obra civil del sistema de alerta temprana	12/10/2011		12/10/2011		Sí
24	Acta de recepción de la implementación de la infraestructura tecnológica	21/10/2011		21/10/2011		Sí
25	Página Web de SENAE implementada	01/11/2011	31/01/2011			No
26	Informe de la etapa de diseño del módulo de Devolución Condicionada de Tributos	11/11/2011		11/11/2011		Sí
27	Informe del desarrollo y pruebas del Portal	02/12/2011		21/12/2011		Sí
28	Informe de desarrollo y pruebas de Ventanilla Única	02/12/2011		21/12/2011		Sí
29	Informe de análisis de DataWareHouse 1era fase	07/12/2011		07/12/2011		Sí












No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
30	Portal Implementado	02/01/2012	31/01/2012		▼	No
31	Ventanilla Única implementada	02/01/2012	31/01/2012		▼	No
32	Informe de desarrollo y pruebas de despacho de exportación	20/01/2012	20/01/2012		▼	No
33	Informe de desarrollo y pruebas de carga de importación	20/01/2012	20/01/2012		▼	No
34	Informe de desarrollo y prueba de despacho de importación	20/01/2012	20/01/2012		▼	No
35	Informe de desarrollo y pruebas de carga de exportación	20/01/2012	20/01/2012		▼	No
36	Informe de desarrollo y pruebas de gestión de riesgos	20/01/2012	20/01/2012		▼	No
37	Informe de desarrollo y pruebas de Devolución Condicionada de Tributos	20/01/2012	20/01/2012		▼	No
38	Informe de diseño de DataWarehouse 1era fase	13/02/2012	13/02/2012		●	No
39	Devolución Condicionada de Tributos Implementado	31/03/2012	31/03/2012		●	No
40	Despacho de importación implementada	02/04/2012	02/04/2012		●	No
41	Despacho de exportación implementada	02/04/2012	02/04/2012		●	No
42	Primera fase de Gestión de riesgos implementada	02/04/2012	02/04/2012		●	No
43	Carga de Exportaciones Implementada	02/04/2012	02/04/2012		●	No
44	Carga de Importación Implementada	02/04/2012	02/04/2012		●	No
45	Informe de análisis de módulo de litigios aduanero	04/05/2012	04/05/2012		●	No
46	Informe de análisis de Control Posterior	08/05/2012	08/05/2012		●	No
47	Informe de migración de datos de DataWarehouse 1era fase	10/05/2012	10/05/2012		●	No
48	Módulo DataWarehouse 1era fase implementada	31/05/2012	31/05/2012		●	No
49	Informe de análisis de Gestión Avanzada de Riesgos	01/06/2012	01/06/2012		●	No
50	Informe de diseño de módulo de litigios aduanero	26/06/2012	26/06/2012		●	No
51	Informe de diseño de Control Posterior	26/06/2012	26/06/2012		●	No
52	Informe de análisis de Gestión de Conocimientos	27/07/2012	27/07/2012		●	No
53	Informe de diseño de Gestión Avanzada de Riesgos	03/08/2012	03/08/2012		●	No
54	Informes de análisis de DataWarehouse 2da fase	07/08/2012	07/08/2012		●	No
55	Informe de diseño de Gestión de Conocimientos	24/08/2012	24/08/2012		●	No
56	Informe de desarrollo y pruebas de módulo de litigios aduanero	31/08/2012	31/08/2012		●	No
57	Informe de desarrollo y pruebas de Control Posterior	31/08/2012	31/08/2012		●	No
58	Informe de diseño de DataWarehouse 2da fase	28/09/2012	28/09/2012		●	No
59	Informe de desarrollo y pruebas de Gestión	02/11/2012	02/11/2012		●	No


No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	Avanzada de Riesgos					
60	Litigios Aduaneros Implementados	01/12/2012	01/12/2012			No
61	Informe de desarrollo y pruebas de Gestión de Conocimientos	14/12/2012	14/12/2012			No
62	Informe de migración de DataWareHouse 2da fase	19/12/2012	19/12/2012			No
63	Módulo de Gestión Avanzada de Riesgos Implementada	21/12/2012	21/12/2012			No
64	Módulo de Control Posterior implementado	21/12/2012	21/12/2012			No
65	Gestión de Conocimientos Implementada	21/12/2012	21/12/2012			No
66	Módulo de DataWareHouse 2da fase implementada	21/12/2012	21/12/2012			No
67	Acta Entrega Definitiva	22/03/2013	22/03/2013			No

Proyecto de Inversión: K007 REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA - MIDENA 2012 - 2013

Proyecto de Inversión	REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA - MIDENA 2012 - 2013
Descripción	DESCRIPCION DEL PROYECTO El SENA, en uso de sus competencias administrativas, realiza operativos aduaneros de control de forma permanente, en la prevención y persecución de los delitos aduaneros, por lo que requiere el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para realizarlos de manera conjunta, sin que ello signifique que las Fuerzas Armadas se aparten del cumplimiento de su misión fundamental. La comisión de los delitos aduaneros, menoscaban la imagen y la operatividad del SENA, además de mermar los ingresos fiscales y afectar los intereses económicos, comerciales y sociales del país. El apoyo de las Fuerzas Armadas al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, en cumplimiento al Convenio de Cooperación Interinstitucional, consistirá en participar en operaciones conjuntas para realizar el control aduanero mediante la ejecución de patrullajes terrestres y marítimos, y demás procedimientos que contribuyan a la consecución de los objetivos de este Convenio.
Beneficios Cualitativos	Contribuir al desarrollo del país; Asegurar una competencia justa en los sectores económicos al combatir el contrabando; Promover un crecimiento sustentable de las empresas que cumplen con las formalidades aduaneras, y estabilizar e incrementar las fuentes de empleo. Generar mayores ingresos fiscales que permitan un aumento en la inversión pública enfocada a la colectividad y ciudadanía
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Ejecución
Porcentaje de Avance	2.50 %
Viabilidad Técnica	Alta
Restricciones	
Fecha de Inicio	31/08/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	31/12/2013 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Vega Sandoval, Edgar Edmundo
Patrocinador Ejecutivo	Villavicencio Franco, Luis
Ppto. Planeado	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00
Ppto. Programado	210,874.64
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	13/01/2012 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
1	Envío a SENPLADES de la propuesta de Proyecto de Patrullaje Conjunto avalada por el MCPE para obtener dictamen de prioridad	31/08/2011		31/08/2011		Sí
2	Dictamen de Prioridad de SENPLADES	15/01/2012	15/01/2012			No
3	CONVENIO PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA - MIDENA	15/01/2012	15/01/2012			No
4	PLAN DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS SENA - FFAA	28/01/2012	28/01/2012			No
5	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS ENERO 2012	08/02/2012	08/02/2012			No
6	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS FEBRERO 2012	08/03/2012	08/03/2012			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
7	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS MARZO 2012	08/04/2012	08/04/2012			No
8	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS ABRIL 2012	08/05/2012	08/05/2012			No
9	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS MAYO 2012	08/06/2012	08/06/2012			No
10	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS JUNIO 2012	08/07/2012	08/07/2012			No
11	INFORMME SEMESTRAL DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS ENERO-JUNIO 2012	10/07/2012	10/07/2012			No
12	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS JULIO 2012	08/08/2012	08/08/2012			No
13	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS AGOSTO 2012	08/09/2012	08/09/2012			No
14	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS SEPTIEMBRE 2012	08/10/2012	08/10/2012			No
15	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS OCTUBRE 2012	08/11/2012	08/11/2012			No
16	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS NOVIEMBRE 2012	08/12/2012	08/12/2012			No
17	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS DICIEMBRE 2012	08/01/2013	08/01/2013			No
18	INFORMME SEMESTRAL DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS JUNIO-DICIEMBRE 2012	10/01/2013	10/01/2013			No
19	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS ENERO 2013	08/02/2013	08/02/2013			No
20	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS FEBRERO 2013	08/03/2013	08/03/2013			No
21	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS MARZO 2013	08/04/2013	08/04/2013			No
22	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS ABRIL 2013	08/05/2013	08/05/2013			No
23	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS MAYO 2013	08/06/2013	08/06/2013			No
24	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS JUNIO 2013	08/07/2013	08/07/2013			No
25	INFORMME SEMESTRAL DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS ENERO-JUNIO 2013	10/07/2013	10/07/2013			No
26	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS JULIO 2013	08/08/2013	08/08/2013			No
27	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS AGOSTO 2013	08/09/2013	08/09/2013			No
28	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS SEPTIEMBRE 2013	08/10/2013	08/10/2013			No
29	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS OCTUBRE 2013	08/11/2013	08/11/2013			No
30	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS NOVIEMBRE 2013	08/12/2013	08/12/2013			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
31	INFORMME DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS DICIEMBRE 2013	31/12/2013	31/12/2013			No
32	INFORMME SEMESTRAL DE OPERACIONES DE PATRULLAJES CONJUNTOS JUNIO-DICIEMBRE 2013	31/12/2013	31/12/2013			No

Proyecto de Inversión: K008 Remodelación de bodegas en Chacras y adecuación del destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), distrito Huaquillas:

Proyecto de Inversión	Remodelación de bodegas en Chacras y adecuación del destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), distrito Huaquillas:
Descripción	<p>El proyecto ubicado en las instalaciones de la Dirección Distrital de Huaquillas, está limitado al Norte con la Vía Panamericana con 283.40 metros; 23.88 metros con el solar de la Señora Hilda Jiménez Jaramillo; al Sur con 189.33 metros con el solar del Señor Wilson Terreros Hidalgo; al Este con 141.77 metros solar del Señor Pablo Saavedra y al Oeste con 120.15 metros solar del Señor Celso Chamba. En la zona encontramos servicios básicos como agua distribuida por tanqueros, energía eléctrica y líneas telefónicas.</p> <p>En cuanto a las instalaciones actuales se encuentran hacinadas y sin mantenimiento su infraestructura y aéreas de influencias, como vías de acceso y equipamiento básico.</p> <p>En el distrito de Huaquillas actualmente las bodegas están al 95% de su capacidad por lo que se requiere de manera urgente el acondicionamiento para aumentar su capacidad de almacenaje.</p> <p>La Remodelación de bodegas en Chacras y adecuación del destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), distrito Huaquillas comprenderá la remodelación de las edificaciones existentes, reorganizar el espacio unificando las áreas interiores e implementando estructuras de almacenaje vertical (racks metálicos), habilitar las instalaciones eléctricas y sanitarias del complejo que no se encuentren operativas, remodelar los espacios y edificios afines al control y operación de las bodegas, así como dar mantenimiento al aspecto estético del complejo en general (pintura, vías de acceso, áreas verdes, etc.)</p>
Beneficios Cualitativos	<p>Aumentar rotación, orden y control de la mercadería retenida en las bodegas de los distritos destinados para estos proyectos para llevar a cabo con agilidad los procedimientos establecidos en el COPCI.</p> <p>Aumento de capacidad de almacenamiento, categorización según procedencia, uso y mercadería, mejorar condiciones de almacenamiento, incremento de controles de seguridad en custodia de mercaderías.</p> <p>Las mejoras en el estado físico y técnico de las instalaciones de almacenaje de mercadería que retiene el SENA, optimiza la rotación, organización, seguridad y conservación de esta mercadería en beneficio de la institución y de la satisfacción de los usuarios externos.</p>
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Anteproyecto
Porcentaje de Avance	0.00 %
Viabilidad Técnica	Media
Restricciones	
Fecha de Inicio	25/01/2011 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	30/11/2013 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Acebo, Alexander
Patrocinador Ejecutivo	Villavicencio Franco, Luis
Ppto. Planeado	590,019.00
Ppto. Aprobado Inicial	590,019.00
Ppto. Programado	590,019.00
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	19/01/2012 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido
1	Elaboración de Términos de Referencia para la Consultoría.	25/01/2012	25/01/2012			No
2	Elaboración de Pliegos y Autorizaciones para la Consultoría.	05/02/2012	05/02/2012			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
3	Publicación de Pliegos y Adjudicación de Contratos para Consultoría.	07/03/2012	07/03/2012			No
4	Firma del Contrato (Entrega de Anticipo) para la Consultoría.	18/03/2012	18/03/2012			No
5	Desarrollo de la Consultoría.	18/05/2012	18/05/2012			No
6	Revisión Final y Definitiva de la Consultoría.	03/06/2012	03/06/2012			No
7	Elaboración de Términos de Referencia para la Construcción de la obra.	19/06/2012	19/06/2012			No
8	.Elaboración de Pliegos y Autorizaciones para la Construcción de la obra.	30/06/2012	30/06/2012			No
9	Publicación de Pliegos y Adjudicación de Contratos para la Construcción de la obra.	26/07/2012	26/07/2012			No
10	Firma del Contrato (Entrega de Anticipo) para la Construcción de la obra.	16/08/2012	16/08/2012			No
11	Construcción de la obra.	14/05/2013	14/05/2013			No
12	Recepción Provisional de la Obra	30/05/2013	30/05/2013			No
13	Recepción Definitiva de la Obra	30/11/2013	30/11/2013			No

Proyecto de Inversión: K009 Construcción de Bodega y acondicionamiento de destacamento SVA en el sector Saucillo, distrito Loja

Proyecto de Inversión	Construcción de Bodega y acondicionamiento de destacamento SVA en el sector Saucillo, distrito Loja
Descripción	<p>El proyecto se ubicará en el sector llamado Saucillo del Sector Zapotillo, el mismo cuenta con servicios básicos como agua distribuida por tanqueros, energía eléctrica, y líneas de teléfono, cabe destacar que el MTOP, publicó en el portal de compras públicas las bases para las licitaciones de las rehabilitación y mejoramiento de carreteras en Loja, entre ellas se incluye la vía Loja - Saucillo.</p> <p>La ubicación de estos predios es ideal en cuanto a accesos, ya que la vía principal de ingreso al predio es de segundo orden, y es el ingreso a la población de Catamayo.</p> <p>La deficiencia en el almacenaje actual en el distrito se debe mayormente a que no cuentan con un área destinada para este propósito; el almacenaje se lo realiza en habitaciones actuales que utiliza el personal del SVA, en la ciudad de Macará, pero que no abastece el requerimiento debido al poco espacio existente.</p> <p>En el punto de control de Saucillo solo se cuenta con un destacamento del SVA que controla el paso de vehículos particulares en la vía Loja - Zapotillo; ante la inexistencia de un espacio adecuado para almacenar mercadería provisionalmente, el control y operación en este punto se caotiza ante la inexistencia de una edificación de este tipo. Ante la inexistencia de esta tipología estos espacios se alquilan, como ocurre con espacios de almacenamiento en Macará, donde ha sido necesario el alquiler de bodegas provisionales para este fin.</p> <p>Bajo este diagnóstico, podemos entonces concluir que el desarrollo y concepción del proyecto de una nueva edificación para almacenaje de mercadería, control, administración y custodia de bienes incautados es funcional y viable técnicamente.</p> <p>Bajo estos parámetros, y basados en los objetivos logrados de estudios realizados, podemos determinar la viabilidad de la construcción de la edificación propuesta en los predios también descritos, bajo la consigna de la necesidad de una nueva edificación que alberguen la actividad de almacenaje de mercadería, control, administración y custodia de los bienes incautados, todo en un mismo complejo, para que la logística de esta actividad distrital se vea mejorada.</p> <p>Para el desarrollo de la propuesta, se debe considerar que el proyecto parte desde cero; esto es, considerando que en el predio destinado a la implantación de esta propuesta no existirá ningún impedimento físico para su proyección, en toda el área del terreno.</p>
Beneficios Cualitativos	El presente proyecto apunta a mejorar e implementar espacios físicos de almacenaje en las dependencias del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, para hacer más eficientes las operaciones de control y almacenamiento mediante la optimización de estos espacios físicos, incrementando la funcionalidad; de esta manera habría una mejor conservación de las mercancías sujetas a ser adjudicadas o subastadas y una disminución en los tiempos en los procesos de adjudicación o subasta pública. Esto redundaría en beneficios para los demandantes potenciales de las adjudicaciones gratuitas y en recursos para el Estado producto de las subastas públicas.
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Anteproyecto
Porcentaje de Avance	0.00 %
Viabilidad Técnica	Media
Restricciones	
Fecha de Inicio	09/01/2012 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	17/08/2013 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Acebo, Alexander
Patrocinador Ejecutivo	Villavicencio Franco, Luis
Ppto. Planeado	87,213.62
Ppto. Aprobado Inicial	87,213.62
Ppto. Programado	87,213.62

Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	19/01/2012 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
1	Elaboración de Términos de Referencia para la Consultoría del Proyecto.	08/02/2012	08/02/2012			No
2	Elaboración de Pliegos y Autorizaciones para Consultoría del Proyecto.	19/02/2012	19/02/2012			No
3	Publicación de Pliegos y Adjudicación para Consultoría del Proyecto.	16/03/2012	16/03/2012			No
4	Firma del Contrato (Entrega de Anticipo) para la Consultoría del Proyecto.	01/04/2012	01/04/2012			No
5	Inicio del Desarrollo de la Consultoría del Proyecto.	17/05/2012	17/05/2012			No
6	Revisión Final y Recepción Definitiva de la Consultoría del Proyecto.	02/06/2012	02/06/2012			No
7	Elaboración de Términos de Referencia para la Construcción de la Obra.	23/06/2012	23/06/2012			No
8	Elaboración de Pliegos y Autorizaciones para Construcción de la Obra.	09/07/2012	09/07/2012			No
9	Publicación de Pliegos y Adjudicación para Construcción de la Obra.	14/08/2012	14/08/2012			No
10	Firma del Contrato (Entrega de Anticipo) para la Construcción de la Obra.	04/09/2012	04/09/2012			No
11	Recepción Provisional de la Construcción de la Obra	17/02/2013	17/02/2013			No
12	Recepción Definitiva de la Construcción de la Obra	17/08/2013	17/08/2013			No
13	Inicio de Construcción de la Obra	05/09/2013	05/09/2013			No

Proyecto de Inversión: K010 Acondicionamiento de infraestructura para el funcionamiento del IV Distrito Quito

Proyecto de Inversión	Acondicionamiento de infraestructura para el funcionamiento del IV Distrito Quito
Descripción	<p>Ubicado en Zona de Tababela al Oriente de la Capital. Quito, en el Nuevo Aeropuerto.</p> <p>En el año 2012 empezará el funcionamiento del Nuevo Aeropuerto de Quito, por lo que se requiere acondicionar la infraestructura en esas nuevas instalaciones para el normal desenvolvimiento de las operaciones aduaneras.</p> <p>Para alcanzar este objetivo, se considera necesaria la construcción de nueva infraestructura, en la que se consideren las necesidades físicas para la nueva estructura organizacional, de tal forma que se priorice la nueva necesidad operativa de atención al usuario, espacios para realizar capacitaciones continuas que ayudarán al funcionario aduanero a conocer todos los detalles de las nuevas leyes y reglamentos, habitaciones para el personal de la Unidad de Vigilancia Aduanera que realiza labores de control en el tránsito de mercadería, todo ello apunta a un mejor ambiente para realizar las diferentes actividades laborales.</p>
Beneficios Cualitativos	<p>Mejorar la atención al usuario, habilitando lugares únicos de atención con instalaciones cómodas y agradables en caso de espera.</p> <p>Mayor accesibilidad de los usuarios a todas las áreas de operaciones aduaneras correspondientes.</p> <p>Facilitar accesibilidad de los usuarios y personal con discapacidad en las instalaciones del Distrito Aduanero.</p> <p>Proveer de espacios amplios de atención al usuario para ser atendidos de manera transparente y personalizada.</p> <p>Brindar al usuario un mejor servicio en mejores instalaciones y mejorar el desarrollo de actividades administrativas del personal en un ambiente que preste las facilidades funcionales óptimas para esto.</p> <p>CLIMA LABORAL</p> <p>Renovar el ambiente de trabajo a través de instalaciones que permitan mejorar la interacción de los departamentos que se relacionan, y una eficiente comunicación entre los líderes departamentales y sus subalternos.</p> <p>OPERACIONES</p> <p>Orientar las instalaciones acorde a la nueva propuesta que se encuentra dentro del Nuevo código de la producción, comercio e inversión. En función de este marco legal, se elabora una nueva estructura orgánica de aduana, nuevo reglamento al Título de la Facilitación Aduanera, todo este marco tiene como fin la facilitación del comercio exterior, con ello surge la necesidad de acondicionar espacios para operar.</p> <p>Mejorar la interrelación con las otras áreas de manera organizada, disminuyendo tiempos de proceso de documentos.</p> <p>Disponer de espacios para las recaudaciones aduaneras.</p> <p>Este proyecto de modernización aparte de mejorar la imagen de la Institución, apunta a reducir la cantidad de mercadería que ingresa al país sin tributar.</p>
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Anteproyecto
Porcentaje de Avance	0.00 %
Viabilidad Técnica	Media
Restricciones	
Fecha de Inicio	03/01/2012 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	15/08/2013 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Acebo, Alexander
Patrocinador Ejecutivo	Villavicencio Franco, Luis
Ppto. Planeado	469,969.30
Ppto. Aprobado Inicial	469,969.30
Ppto. Programado	469,969.30
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	19/01/2012 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
1	Elaboración de Términos de Referencia para la Consultoría del Proyecto.	03/04/2012	03/04/2012			No
2	Elaboración de Pliegos y Autorizaciones para la Consultoría del Proyecto.	14/04/2012	14/04/2012			No
3	Publicación de Pliegos y Adjudicación para la Consultoría del Proyecto.	15/05/2012	15/05/2012			No
4	Firma del Contrato (Entrega del Anticipo) para la Consultoría del Proyecto.	30/05/2012	30/05/2012			No
5	Inicio del Desarrollo de la Consultoría del Proyecto.	15/07/2012	15/07/2012			No
6	Revisión Final y Recepción Definitiva de la Consultoría del Proyecto.	31/07/2012	31/07/2012			No
7	Elaboración de Términos de Referencia para la Construcción de la Obra.	16/08/2012	16/08/2012			No
8	Publicación de Pliegos y Adjudicación para la Construcción de la Obra.	01/09/2012	01/09/2012			No
9	Firma del Contrato (Entrega del Anticipo) para la Construcción de la Obra.	07/10/2012	07/10/2012			No
10	Inicio del Desarrollo de la Construcción de la Obra.	08/10/2012	08/10/2012			No
11	Recepción Provisional de la Construcción de la Obra.	23/10/2012	23/10/2012			No
12	Recepción Definitiva de la Construcción de la Obra	23/04/2013	23/04/2013			No

Proyecto de Inversión: K011 Proyecto Habilitación de Ventanillas de Servicios Bancarios en distritos Huaquillas y Tulcán

Proyecto de Inversión	Proyecto Habilitación de Ventanillas de Servicios Bancarios en distritos Huaquillas y Tulcán
Descripción	<p>Ubicación Parroquia Chacras, cantón Arenillas, en las instalaciones de la dirección distrital de Huaquillas ubicado en el sector conocido como la Y de Chacras.</p> <p>Actualmente las recaudaciones en este distrito se realizan de forma manual por los funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera quienes posteriormente se acercan a las oficinas bancarias a depositar el dinero recaudado, esta situación genera muchos riesgos por lo que nos encontramos en la necesidad de crear espacios para que las recaudaciones se lleven a cabo de manera segura a través de ventanillas bancarias.</p> <p>Para las ventanillas de Huaquillas el área de construcción de ventanillas será de 15m² y para las ventanillas ubicadas en la Provincia del Carchi, en la ciudad de Tulcán, frontera con Colombia, el área de construcción de las ventanillas será de 16m².</p> <p>La distribución interna de los espacios a intervenir se la realizarán en base a vidrios y paneles gypsum, lo cual permitirá flexibilidad en losl diseño para futuras ampliaciones o modificaciones, en las áreas, con ello se logrará un incremento en las recaudaciones en Quito, Huaquillas y Tulcán atribuidos a las mejoras en el servicio generadas por el proyecto.</p>
Beneficios Cualitativos	<p>En general los beneficios esperados para este proyecto son:</p> <p>Mejor distribución de espacios y asignación de áreas departamentales dependiendo de la interrelación operativa de las mismas.</p> <p>Reducción en los tiempos de desaduanización en los Distritos de Quito, Huaquillas y Tulcán producto de una mayor eficiencia por la mejora de las condiciones laborales y la implementación de ventanillas bancarias.</p> <p>Incremento marginal en las recaudaciones producto de una mayor eficiencia gracias a la mejora de las condiciones operativas.</p> <p>Mejora en el índice de clima laboral de la institución.</p> <p>Disponer de un sistema formal de recaudación.</p> <p>Disponer de espacios para las recaudaciones aduaneras</p>
Prioridad	
Áreas de la Unidad	
Fase Actual	Anteproyecto
Porcentaje de Avance	0.00 %
Viabilidad Técnica	Media
Restricciones	
Fecha de Inicio	23/01/2012 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin	06/12/2012 (dd/mm/aaaa)
Líder del Proyecto	Acebo, Alexander
Patrocinador Ejecutivo	Villavicencio Franco, Luis
Ppto. Planeado	18,745.00
Ppto. Aprobado Inicial	18,745.00
Ppto. Programado	18,745.00
Ppto. Devengado	0.00
Fecha de última actualización	19/01/2012 (dd/mm/aaaa)

No.	Hito	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido
1	Elaboración de Términos de Referencia de la Construcción de la Obra.	23/01/2012	23/01/2012			No
2	Elaboración de Pliegos y Autorizaciones de la Construcción de la Obra.	03/02/2012	03/02/2012			No
3	Publicación de Pliegos y Adjudicación de la Construcción de la Obra.	29/02/2012	29/02/2012			No
4	Firma de Contrato y Entrega de Anticipo de	21/03/2012	21/03/2012			No

No.	Hito	Fecha Com-prometida	Fecha Esti-mada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumpli-do
	la Construcción de la Obra.					
5	Inicio de la Construcción de la Obra.	22/03/2012	22/03/2012			No
6	Recepción Provisional de la Construcción de la Obra.	06/06/2012	06/06/2012			No
7	Recepción Definitiva de la Construcción de la Obra.	06/12/2012	06/12/2012			No

Alineación de Proyectos a Objetivos

Indicadores de Proyectos

K001 Modernización de Recursos Humanos		Viabilidad Técnica: Muy Alta			Prioridad: 0	
Indicador	A/D	Línea Base	Meta Anual*	Frecuencia	Umbral Amarillo	
4. NUMERO DE SOLICITUDES DE RENUNCIA CON COMPESACION ECONOMICA PAGADAS	A	0.0	0	Semestral	50.00% - 100.00%	
5. NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION PAGADAS	A	0.0	0	Semestral	85.00% - 100.00%	
6. NUMERO DE SOLICITUDES DE RENUNCIA CON COMPESACION ECONOMICA PAGADAS	A	0.0	0	Semestral	50.00% - 100.00%	

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último período del año

K006 SENAE - DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA ADUANERO DE GESTIÓN PARA LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR		Viabilidad Técnica: Muy Alta			Prioridad: 0	
Indicador	A/D	Línea Base	Meta Anual*	Frecuencia	Umbral Amarillo	
1. % de documentos entregables aceptados por cada fase	A	0.0	0*	Trimestral	85.00% - 100.00%	

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último período del año

K007 REFORZAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE CONJUNTO ADUANA - MIDENA 2012 - 2013		Viabilidad Técnica: Alta			Prioridad: 0	
Indicador	A/D	Línea Base	Meta Anual*	Frecuencia	Umbral Amarillo	
1. Monto de aprehensiones producto del patrullaje conjunto	A	0.0	0*	Mensual	70.00% - 90.00%	

* Para indicadores discretos se muestra sólo la meta del último período del año